

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Рег. № 317р-5588/16.07.2014г

Днес, 16.07.2014 г., в гр. Пловдив, между:

ОД НА МВР - ПЛОВДИВ, гр. Пловдив, ул. Княз Богориди № 7, представлявана от ВПД директор Пламен Димитров Узунов, упълномощен да сключи настоящото допълнително споразумение със заповед № 8121з-302/15.07.2014г. на министъра на вътрешните работи, от една страна, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„БИБОВ И КО” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител № 137, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 115083405, представлявано от Лина Петкова Бибова – управител, от друга страна, наричана **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към договор с рег. № ЗОП-156 от 25.12.2012 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи за изграждане на административна сграда на Шесто РУ „Полиция“ гр. Пловдив, с етапност на изпълнение и допълващо застрояване в поземлен имот № 56784.555.212, гр. Пловдив, ул. Къпина № 14”**, възложена след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, открита с решение № ЗОП-105 от 15.10.2012 г.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Параграф единствен.

- (1) На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки страните удължават срока за изпълнение на поръчката с 2 (два) календарни месеца, считано от изтичане на срока по чл. 10 от договор рег. № ЗОП-156 от 25.12.2012 г.
- (2) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

II. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Изменението на договора за обществена поръчка е обусловено от непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в срока за изпълнение на поръчката. Тези непредвидени обстоятелства са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, а именно:

1. През периода 01.01.2014 г. – 31.01.2014 г. средно денонощната температура в гр. Пловдив е била по-ниска от 5 °С, видно от писмо с изх. № 110 114-192 от 10.02.2014 г. на Националния институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките. Това обстоятелство, редом с измерената на 11.02.2014 г. степен на влажност на основата на стените и настилката, са били предпоставка за некачествено изпълнение и поява на нежелани дефекти, с оглед на което последващите видове довършителни работи

(боядисване с латексова боя, настилка с ламиниран паркет в кабинети) не са могли да бъдат изпълнени в предвидените за това срокове, в съответствие с технологичните правила и нормативи за съответните СМР. Горните констатации за закрепени в протокол с рег. № ИД/УССД-433 от 21.02.2014 г. от извършен на място оглед на 11.02.2014 г., съставен и подписан между представители на участниците в строителния процес – възложител, строител, проектант и консултант (строителен надзор).

2. Непредвидено извършване на преработки и допълнителни видове СМР, засягащи арестния блок, които са извън първоначално договорените и тези по проект, и които са били необходими във връзка с изискванията на Инструкцията за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях.
3. Непредвидено извършване на промени и допълнения в проекта по отношение на СОД техниката и комуникационни информационни системи, за които работи е налице вписване от 18.06.2014 г. в заповедната книга на строежа от страна на проектанта.
4. В заповедната книга, която се прилага, са изброени заповеди за изменения и допълнения по време на строителството, чието изпълнение допълнително удължава технологичния срок за изпълнение на строително – монтажните работи.

Неразделна част от настоящото споразумение са следните приложения:

Приложения:

1. Писмо с изх. № 181/14.07.2014 г.
2. Писмо с изх. № 110 114-192 от 10.02.2014 г. на НИМХ към БАН;
3. Протокол с рег. № ИД/УССД-433 от 21.02.2014 г.;
4. Писмо с рег. № 317000-4955 от 10.06.2014 г.;
5. Писмо с рег. № 317000-5043 от 11.06.2014 г.;
6. Заповедна книга № 604/19.02.2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОД НА МВР ГР. ПЛОВДИВ
ВПД ДИРЕКТОР: /П/

Пламен Узунов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„БИБОВ И КО“ ООД
УПРАВИТЕЛ: /П/

Лиана Бибова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: /П/

Надежда Иванова

СТ. ЮРИСКОНСУЛТ: /П/

Ивелина Пенкова